

مشروع استكمال البناء والترميم لجامع وقف الخير

محافظة الاحساء – مدينة الهفوف -حي الحمراء الأول

التقرير الفني المرافق للمستخلص رقم (٣)

عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/١٢ م وحتى ٢٠٢٤/١١/٣٠ م

لعقد خدمات ادارة المشاريع الهندسية

المالك: وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

المتبرع: عبداللطيف بن عبدالعزيز العكاس (رحمة الله)

إدارة المشروع: جمعية محاريب للعناية بالمساجد

الشركة المقاوله: شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات

الرقم:

٢٠٢٤ / ٢٥ م

التاريخ:

٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠ م

الموضوع:

مشروع استكمال البناء
والترميم لجامع وقف الخير

الموقع:

محافظة الأحساء - مدينة
الهفوف - حي الحمراء الأول

المهندس / ابراهيم بن عبداللطيف العكاس المحترم
الاستاذ / عبدالعزيز بن عبداللطيف العكاس المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى المشروع أعلاه يسرنا أن نرفع لسعادتكم التقرير
الفني النصف شهري المرافق للمستخلص رقم (٢) لمشروع
استكمال البناء والترميم لجامع وقف الخير التشطيبات مقالة
شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات
وذلك عن الفترة الزمنية من
٢٠٢٤ / ١٠ / ١٢ إلى ٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠ م
مرفوع لسعادتكم للإطلاع والإحاطة
شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا
والله الموفق

إدارة المشروع / جمعية محارِب للعناية بالمساجد بالأحساء

رئيس اللجنة الفنية
م / عماد الجبر

المدير التنفيذي
م / جمال الشعبي

مدير المشروع
م / محمد مارش المحمدي

الشركة المقولة / شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات

مشرف الموقع
م / عبدالرحمن شجاع

مهندس الموقع
م / باسم ممدوح

مدير المشروع
م / محمود عبدالوهاب

محتويات التقرير

- أولاً: وصف العمل
- ثانياً: وصف المشروع
- ثالثاً: فريق العمل
- رابعاً: الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير
- خامساً: الاعتمادات
- سادساً: نسب الإنجاز والتوصيات
- سابعاً: صور فوتوغرافية
- ثامناً: صور من المراسلات ومحاضر الاجتماع
- تاسعاً: الملاحظات

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال فترة
التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

وصف العمل

- أسم المشروع: مشروع استكمال البناء والترميم لجامع وقف الخير
- مقر المشروع: محافظة الاحساء-مدينة الهفوف - حي الحمراء الأول
- مالك المشروع: وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد
- اسم المتبرع: عبداللطيف بن عبدالعزيز العكاس (رحمة الله)
- اسم الاستشاري: جمعية محاريب للعناية بالمساجد بالاحساء
- الشركة المقاوله: شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات
- نوع المشروع: بناء وترميم
- نوع المقاوله: استكمال بناء وترميم وتشطيبات متكاملة
- طريقة المحاسبة: مستخلصات (نصف شهرية)
- رقم رخصة البناء: 460216486369
- تاريخ اصدار الرخصة: ١٤٣٦/٠٨/٠٦ هـ.
- تاريخ انتهاء الرخصة: ١٤٤٧/٠٢/١٨ هـ.
- تاريخ توقيع العقد: ٢٠٢٤/١٠/٠٢ م.
- تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٤/١٠/٠٣ م.

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع


ملاحظات

وصف المشروع

- المشروع عبارة عن جامع يتكون من التالي:
 - المصلى الرئيسي.
 - خلوة الجامع.
 - مكتب الامام.
 - المكتبة.
 - الدور الميزانيين (مصلى النساء).
 - مبنى دورات المياه والمواضي.
 - المخزن.
 - المئذنة.

م	الفراغ	المساحة
١	المصلى الرئيسي	٧٧٣ م ^٢
٢	خلوة الجامع	٢٣٤ م ^٢
٣	مكتب الامام + المنبر	٦٠ م ^٢
٤	المكتبة	٢٧ م ^٢
٥	الدور الميزانيين (مصلى النساء)	٣٢٢ م ^٢
٦	مبنى دورات المياه والمواضي	١٢٠ م ^٢
٧	المخزن	١١٠ م ^٢
٨	المئذنة	٢٥ م.ط

- رخصة البناء: تم تجديد الرخصة



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

فريق العمل

- جهاز ادارة المشروع:

جمعية محارِب للعناية بالمساجد

رقم الترخيص: (٥٠٩٥) جوال: ٥٥٧٩٤٣٥٥٥

المملكة العربية السعودية - الهفوف - ص.ب.

م	الاسم	التوصيف
١	م/ عماد الجبر	رئيس اللجنة الفنية
٢	م/ جمال الشعيبي	المدير التنفيذي
٣	م/ محمد مارش المحمدي	مدير المشروع

- جهاز الشركة المقاول:

شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات

تليفون: ٥٠٠٠٢٢٢٢٠

المملكة العربية السعودية - الهفوف - ص.ب.

م	الاسم	الوظيفة
١	م/ محمود عبدالوهاب	مدير المشروع
٢	م/ باسم ممدوح	مهندس الموقع
٣	م/ عبدالرحمن شجاع	مشرف عام

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

العمالة المستخدمة خلال فترة التقرير

م	المهنة	نوع الدوام	العدد	ملاحظات
١	مليس	مقيم	٨	
٢	سباك	مقيم	٢	
٣	كهربائي	مقاول باطن	٤	
٤	عامل جبس	مقيم	٧	
٥	عامل عادي	مقيم	٤	
٦	حداد	مقيم	٣	
٧	نجار	مقيم	٣	
٨	دهان	مقيم	٤	
	المجموع		٣٥	

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

مقاولو الباطن المعتمدون وموردو المواد

م	مقاول الباطن	نوع العمل
١	مؤسسة انجاز الاعمال	الأعمال الكهربائية
٢	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	اعمال النجارة والحدادة
٣	شركة برج التبريد للتكييف	أعمال التكييف والتبريد
٤	مؤسسة اصداف البحار	أعمال الصوتيات
٥	مؤسسة اصداف البحار	انظمة المراقبة
٦	مؤسسة اصداف	اعمال الدفاع المدني
٧	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	اعمال الهدم والبناء واللياسة
٨	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	اعمال التسوير ولوحة المشروع
٩	شركة (بي آند بي) المحدودة للواجهات المعدنية والالومنتال	الاعمال المعدنية والالمنيوم
١٠	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	اعمال الجبس بورد
١١	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	اعمال الدهانات
١٢	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	اعمال الديكورات الجبسية
١٣	مؤسسة تنسيق ابيات للمقاولات العامة	اعمال الجرانيت (البياض)

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير

- ١- استكمال اعمال صب خرسانات الارضيات للمصلى الرئيسي والدور الميزانيين.
- ٢- اعمال سحب الاسلاك الكهربائية الخاصة بالإضاءة بدورات المياه.
- ٣- استكمال تأسيس نظام التعليق للأسقف المستعارة في خلوة الجامع والمداخل الجانبية.
- ٤- استكمال تركيب الواح الجبس نوعية مقاومة للرطوبة للأسقف المستعارة في خلوة الجامع والمداخل الجانبية.
- ٥- اعمال إزالة كسر الرخام من الواجهات الخارجية للمسجد باستخدام الرمال.
- ٦- اعمال إزالة كسر الرخام من الواجهات الخارجية لمبنى دورات المياه والمخزن باستخدام الرمال.
- ٧- اعمال لياسة الواجهات الخارجية للجامع.
- ٨- اعمال إزالة بلاط السيراميك القديم في مبنى دورات المياه.
- ٩- تمديد وتأسيس مواسير التغذية لزوم دورات المياه.
- ١٠- تمديد وتأسيس مواسير الصرف لزوم دورات المياه.
- ١١- استكمال اعمال تركيب السلم الحلزوني المعدني لزوم المئذنة.
- ١٢- اعمال معجنة الاسقف المستعارة.
- ١٣- اعمال معجنة الجدران الداخلية للجامع.
- ١٤- اعمال تنفيذ ديكورات صدر الجامع وأيضا الديكورات أسفل الاسكاي لايت.
- ١٥- اعمال تنفيذ النعلة من بلاط التيرازو في سطح الجامع ومبنى دورات المياه.

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

الاعتمادات

١- اعتماد الدهانات الداخلية من شركة (الجزيرة-جوتن)

٢- اعتماد كشافات الإضاءة الداخلية السقفية من شركة (سانيو).

٣- اعتماد الجرانيت للأرضيات والدرج والأحزمة (بيانكو).

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

الرقم: ٢٠٢٤ / ٢٥
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠ م
المشغوعات: لا يوجد



المملكة العربية السعودية
جمعية محاريب للعناية بالمساجد
إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٠٩٥

الاعتمادات

٤- اعتماد بلاط البورسلان من الخزف السعودي للأرضيات والجدران.

٥- اعتماد المادة الايوكسية العازلة الخاصة بسلم المئذنة.

٦- اعتماد شبك اللياسة الخارجية من الفير غلاس، إيطالي الصنع من شركة جفازي - انوفسو.

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

الرقم: ٢٠٢٤ / ٢٥
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠ م
المشغوعات: لا يوجد



المملكة العربية السعودية
جمعية محاريب للعناية بالمساجد
إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٠٩٥

الاعتمادات

٧- اعتماد الكراسي العربي لدورات المياه من الخزف السعودي.

٨- اعتماد السيفونات العربي لزوم دورات المياه من الخزف السعودي.

٩- اعتماد المغسلة من النوع المعلق بالإضافة الى خلاط جروهي من الخزف السعودي لدورة مياه النساء.

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

الاعتمادات

١٠- اعتماد عينات (لونان) الدهانات الداخلية من شركة الجزيرة. عينات الدهانات الداخلية التي تم اعتمادها ١- كلاسيك وايت ٩٩١٨، ٢- سكايليت ١٦٢٤

كلاسيك وايت

9918

الإيوان، يمثل اللون الأبيض الخفيف والقداء والبراء، وخطبته الحجرية تكسب السكينة والطمأنينة وتمثل جرحي التميز.

أضف لتفضيتي

البحث عن المنتج

سكايليت

1624

الإيوان، يمثل اللون الأبيض الخفيف والقداء والبراء، وخطبته الحجرية تكسب السكينة والطمأنينة وتمثل جرحي التميز.

أضف لتفضيتي

البحث عن المنتج

١١- توقيع عقد تنفيذ مشروع استكمال البناء والترميم لدبلكسات سكن الامام والمؤذن لجامع الخير بين جمعية محاريب للعناية بالمساجد وشركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات.

الجمعية العامة للمؤسسة

٢٠٢٤ / ١١ / ٠١

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٥

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٥

الجمعية العامة للمؤسسة

٢٠٢٤ / ١١ / ٠١

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٥

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٥

٢٠٢٤ / ١١ / ٠١

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٥

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٥

٢٠٢٤ / ١١ / ٠١

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٥

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٥

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

نسب الإنجاز والتوصيات

❖ المستخلصات التي سبق صرفها للشركة المقاول.

رقم الدفعة	تاريخ الدفعة	قيمة الدفعة شامل قيمة الضريبة المضافة	نسبة الانجاز التراكمية	ملاحظات
الدفعة المقدمة	٢٠٢٤/١٠/٠٢ م	١٦١,٤٢٩,٧٥ ريال	دفعة مقدمة (١٠%)	
المستخلص رقم ١	٢٠٢٤/١٠/٢١ م	١٧٧,٨٧٩ ريال	٩,٥٨%	
المستخلص رقم ٢	٢٠٢٤/١١/١١ م	١١٩,٦٢١ ريال	١٦,١٣%	
الاجمالي		٤٥٨,٩٢٩,٧٥ ريال	١٦,١٣%	

❖ نسبة الإنجاز:

جمعية محاريب للعناية بالمساجد الأحساء مشروع استكمال بناء جامع الخير					
م	الفصل	اجمالي قيمة الفصل	نسبة الفصل من اجمالي العقد	اجمالي الاعمال المنجزة	نسبة الانجاز
1	المتطلبات العامة (١,٠)	14,250	0.89%	14,250	100%
2	اعمال الموقع (٢,٠)	25,868	1.61%	10,640	41%
3	الاعمال الخرسانية (٣,٠)	218,435	13.62%	68,786	31%
4	اعمال المباني (٤,٠)	10,237	0.64%	7,126	70%
5	الاعمال المعدنية (٥,٠)	27,689	1.73%	7,410	27%
6	الاعمال الخشبية والبلاستيكية (٦,٠)	37,902	2.36%	0	0%
7	الحماية من الحرارة والرطوبة (٧,٠)	0	0.00%	0	0%
8	اعمال الابواب والنوافذ (٨,٠)	212,072	13.22%	74,760	35%
9	اعمال التشطيبات (٩,٠)	292,541	18.24%	154,513	53%
10	ملحقات خاصة (١٠,٠)	6,625	0.41%	2,113	32%
11	الاعمال الميكانيكية (١٥,١)	64,410	4.02%	27,408	43%
12	الاعمال الميكانيكية (١٥,٢)	14,000	0.87%	7,000	50%
13	الاعمال الميكانيكية (١٥,٣)	80,610	5.03%	73,622	91%
14	الاعمال الميكانيكية (١٥,٤)	1,960	0.12%	0	0%
15	الاعمال الكهربائية (١٦,٠)	243,888	15.21%	103,003	42%
16	الاعمال الاضافية (١٧,٠)	353,201	22.02%	144,504	41%
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة التراكمية					
				550,630	34.34%
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص الاول غير شامل الضريبة					
				154,677	9.58%
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص الثاني غير شامل الضريبة					
				104,018	16.13%
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص الثالث غير شامل الضريبة					
				291,935	34.34%
ضريبة القيمة المضافة (١٥%) للمستخلص رقم (٢)					
				43,790	
التكلفة الاجمالية لقيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم (٢) شاملة ضريبة القيمة المضافة (١٥%)					
				335,725	18.21%

❖ اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣): (٣٣٥,٧٢٥ ريال) شاملة ضريبة القيمة المضافة (١٥%).

❖ نسبة الإنجاز التراكمية: ٣٤,٣٤%.

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

- استكمال اعمال صب خرسانات الارضيات للمصلى الرئيسي والدور الميزانيين.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

- أعمال سحب الاسلاك الكهربائية الخاصة بالإضاءة بدورات المياه.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات


صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

- استكمال تأسيس نظام التعليق للأسقف المستعارة في خلوة الجامع والمداخل الجانبية.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

- استكمال تركيب الواح الجبس نوعية مقاومة للرطوبة للأسقف المستعارة في خلوة الجامع والمدخل الجانبية.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

- اعمال إزالة كسر الرخام من الواجهات الخارجية للمسجد باستخدام الرمال.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات


صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

- اعمال لياسة الواجهات الخارجية للجامع.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

• اعمال إزالة بلاط السيراميك القديم في مبنى دورات المياه.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

- تمديد وتأسيس مواسير التغذية لزوم دورات المياه.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

- اعمال تمديد وتأسيس مواسير الصرف لزوم دورات المياه.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

- استكمال اعمال تركيب السلم الحلزوني المعدني لزوم المنذنة.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

• اعمال معجنة الاسقف المستعارة



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

- اعمال تنفيذ ديكورات صدر الجامع و أيضا الديكورات أسفل الاسكاي لايت.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

الرقم: ٢٠٢٤ / ٢٥
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠ م
المشغوعات: لا يوجد



المملكة العربية السعودية
جمعية محاريب للعناية بالمساجد
إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٠٩٥

المراسلات ومحاضر الاجتماعات

١- خطاب موجة الى المهندس ابراهيم العكاس بخصوص المدة الاضافية التي تحتاجها الاعمال الاضافية.

الرقم: ٢٠٢٤ / ٢٥
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠ م
المشغوعات: لا يوجد

جمعية محاريب للعناية بالمساجد
إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٠٩٥

الموضوع: الأعمال الإضافية في مشروع استكمال البناء والتجهيز لجامع الخور

السيد / ابراهيم بن عبد التكليف العكاس
المقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة الى الموضوع أعلاه أعيدكم عدماً بأنه تم التقدم البناء بطلبات من الشركة المقترحة بما في
مضمونه طلب مدة إضافية لأعمال الإضافية في مشروع استكمال البناء والتجهيز لجامع الخور قديماً
(٠٠ يوم) الى مدة المشروع الرئيسية. وبمقتضى على حضان الشركة المقترحة هناك يود اننا، تنفيذها أدت
الى توقف العمل في يود أخرى مما يستلزم الحاجة الى مدة إضافية. لذا نحن كجهة إشرافية للمشروع
نرى ان الشركة المقترحة للمشروع تحتاج الى مدة إضافية قديماً (١٥ يوم) إضافية الى مدة للمشروع
الرئيسية.

والله الموفق

جمعية محاريب للعناية بالمساجد
م. محمد حارث

maharib.org@gmail.com 0557943555 SA3180000562608018080887

٢- الرد على خطاب الشركة المقاوله بخصوص مدة إضافية للأعمال الإضافية الى مدة المشروع الرئيسية.

الرقم: ٢٠٢٤ / ٢٥
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠ م
المشغوعات: لا يوجد

جمعية محاريب للعناية بالمساجد
إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٠٩٥

الموضوع: الأعمال الإضافية في مشروع استكمال البناء والتجهيز لجامع الخور

السادة / شركة عمارة الخليج
المقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وبمقتضى على خطابكم المرسلة بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٢١ م فانه تم التواصل
مع الشركة بخصوص مطالبكم بمدة إضافية الى مدة المشروع. حيث تم الاتفاق على تمديد مدة المشروع
(١٥ يوم) كمدة إضافية الى مدة للمشروع الرئيسية. وبذلك تصبح مدة المشروع (١٥٠ يوم).

والله الموفق

المقر التنفيذي
م. جمال بن محمد الشهري

SA3180000562608018080887 0557943555 maharib.org@gmail.com

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

الملاحظات

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات