



الرقم: ٢٠٢٥/٠٩
التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٣
المشفوعات:

المملكة العربية السعودية
جمعية محاريب للعناية بالمساجد
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٩٥

مشروع استكمال البناء والترميم لدبلكسات سكن الامام والمؤذن في جامع الخير

محافظة الاحساء - مدينة الهفوف - حي الحمراء الأول

التقرير الفني النصف شهري رقم (٤)

عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٢/١٦ م حتى ٢٠٢٥/٠٣/١٠ م

لعقد خدمات ادارة المشاريع الهندسية

المالك: وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

المتبرع: عبداللطيف بن عبدالعزيز العكاس (رحمة الله)

ادارة المشروع: جمعية محاريب للعناية بالمساجد

الشركة المقاولة: شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات

١

٢٠٢٥ / ٠٩
الرقم:
٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٣
التاريخ:
المشفوعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية محاريب للعناية بالمساجد
إشرافاً من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٩٥

المهندس / ابراهيم بن عبداللطيف العكاس المحترم
الاستاذ / عبدالعزيز بن عبداللطيف العكاس المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى المشروع أعلاه يسرنا أن نرفع لسعادتكم التقرير
الفني النصف شهري رقم (٤) لمشروع استكمال البناء والترميم
لدبلكسات سكن الإمام والمؤذن في جامع الخير مقاولة شركة
عمارة الخليج للديكور والمقاولات
وذلك عن الفترة الزمنية من

٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٠ إلى ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٦

مروف لسعادتكم للاطلاع والإحاطة
شاكيين ومقدرين حسن تعاونكم معنا
والله الموفق

الرقم:	٢٠٢٥ / ٠٩
التاريخ:	٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٣
الموضوع:	مشروع استكمال البناء والترميم لدبلكسات سكن الإمام والمؤذن في جامع الخير
الموقع:	محافظة الإحساء - مدينة الهفوف - حي الحمراء الأول

إدارة المشروع / جمعية محاريب للعناية بالمساجد بالاحساء

رئيس اللجنة الفنية

م / عماد الجبر

المدير التنفيذي

م / جمال الشعيبي

مدير المشروع

م / محمد مارش المحمدي

الشركة المقاولة / شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات

مشرف الموقع

م / عبد الرحمن شجاع

مهندس الموقع

م / باسم ممدوح

مدير المشروع

م / محمود عبدالوهاب

محتويات التقرير

محتويات التقرير
وصف العمل
وصف المشروع
فريق العمل
الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير
الاعتمادات
نسب الانجاز والتوصيات
صور فوتوغرافية
صور المراسلات ومحاضر الاجتماع
ملاحظات

| أولاً: وصف العمل |
| ثانياً: وصف المشروع |
| ثالثاً: فريق العمل |
| رابعاً: الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير |
| خامساً: الاعتمادات |
| سادساً: نسب الإنجاز والتوصيات |
| سابعاً: صور فوتوغرافية |
| ثامناً: صور من المراسلات ومحاضر الاجتماع |
| تاسعاً: الملاحظات |

وصف العمل

- أسم المشروع: مشروع استكمال البناء والترميم لدبلكسات سكن الامام

والمؤذن في جامع الخير

- مقر المشروع: محافظة الاحساء-مدينة الهفوف - حي الحمراء الأول

- مالك المشروع: وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

- اسم المتبرع: عبداللطيف بن عبدالعزيز العكاس (رحمه الله)

- اسم الاستشاري: جمعية محاريب للعناية بالمساجد بالاحساء

- الشركة المقاولة: شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات

- نوع المشروع: بناء وترميم

- نوع المقاولة: استكمال بناء وترميم وتشطيبات متكاملة

- طريقة المحاسبة: مستخلصات (نصف شهرية)

- رقم رخصة البناء: 460216486369

- تاريخ اصدار الرخصة: ١٤٣٦ / ٠٨ / ٦ هـ.

- تاريخ انتهاء الرخصة: ١٤٤٧ / ٠٢ / ١٨ هـ.

- تاريخ توقيع العقد: ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٥ م.

- تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٨ م.

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

وصف المشروع

- المشروع عبارة عن فلتين دبلكس يتكون من التالي:
 - دبلكس للأمام.
 - دبلكس للمؤذن.

مساحة الأرض	الفراخ	م
١٨٠ م²	دبلكس الامام	١
١٨٠ م²	دبلكس المؤذن	٢

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير


الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات



فريق العمل

- جهاز ادارة المشروع:

جمعية محاريب للعناية بالمساجد

جوال: ٥٥٧٩٤٣٥٥٥
رقم الترخيص: (٥٩٥)
المملكة العربية السعودية - الهفوف - ص.ب.....

التصنيف	الاسم	م
رئيس اللجنة الفنية	م/ عماد الجبر	١
المدير التنفيذي	م/ جمال الشعبي	٢
مدير المشروع	م/ محمد ماريش المحمدي	٣

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتصنيفات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

الوظيفة	الاسم	م
مدير المشروع	م/ محمود عبدالوهاب	١
مهندس الموقع	م/ باسم ممدوح	٢
مشرف عام	م/ عبدالرحمن شجاع	٣

العمالة المستخدمة خلال فترة التقرير

ملاحظات	العدد	نوع الدوام	المهنة	%
	٣	مقيم	معلم كهرباء	١
	٨	مقيم	عامل دهان	٢
	٦	مقيم	عامل جبس	٣
	٥	مقاول باطن	عامل عزل	٤
	٢	مقيم	عامل تكييف	٥
	٤	مقيم	عامل بلاط	٦
	٢٦		المجموع	

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

مقاولو الباطن المعتمدون وموردو المواد

نوع العمل	contra مقاول الباطن	م
الأعمال الكهربائية واعمال السباكة	مؤسسة انجاز الاعمال للمقاولات	١
اعمال النجارة والحدادة	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	٢
اعمال التكييف والتبريد	شركة برج التبريد للتكييف	٣
اعمال الهدم والبناء	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	٤
اعمال التسويير ولوحة المشروع	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	٥
اعمال اللياسة	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	٦
اعمال العزل المائي والحراري	مؤسسة بست رووف	٧
اعمال الاسقف المستعارة	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	٨
اعمال الدهانات	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	٩
اعمال البلاط	شركة عمارة الخليج للديكور والمقاولات	١٠

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز والتصنيفات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير

- ١- اعمال العزل المائي لسطح الدبلكسات.
- ٢- اعمال اختبار العزل المائي لمدة (٧٢) ساعة.
- ٣- اعمال العزل الحراري لسطح الدبلكسات.
- ٤- اعمال الدهانات الداخلية (أساس + طبقة معجون).
- ٥- اعمال السقف المستعارة (الواح الجبس).
- ٦- اعمال بلاط الموزاييكوا في سطح الدبلكسات.
- ٧- اعمال بلاط البورسلان لجدران الدبلكسات.

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتصصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات



٢٠٢٥ / ٠٩
الرقم:
٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٣
التاريخ:

المشفوعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية مهاريب للعناية بالمساجد
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٩٥

الاعتمادات

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات



نسب الإنجاز والتوصيات

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الإنجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

❖ المستخلصات التي سبق صرفها للشركة المقاولة.

ملاحظات	نسبة الانجاز التراكمية (%)	قيمة الدفعه شامل قيمة الضريبة المضافة	تاريخ الدفعه	رقم الدفعه
	دفعه مقدمة (%) ١٠.	٤٧,٢٣٦ ريال	٢٠٢٤/١٠/٠٢ م	الدفعه المقدمة
	%٥٦٨	٢٦,٨٣٦ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠٨ م	مستخلص رقم (١)
	%١٢,٤٠	٣١,٧٤١ ريال	٢٠٢٥/٠٢/٠٩ م	مستخلص رقم (٢)
	%٣٦,٦٢	١١٤,٣٨٥ ريال	٢٠٢٥/٠٢/٢٧ م	مستخلص رقم (٣)
	%٣٦,٦٢	٢٢٠,١٩٨ ريال		الاجمالي

❖ نسبة الإنجاز التقريرية .%٥٥

صور فوتوغرافية

١- اعمال العزل المائي لسطح الدبلكسات.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والنوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

٢- اعمال اختبار العزل المائي لسطح الدبلكسات لمدة (٧٢) ساعة.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والنوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

صور فوتوغرافية

٣- اعمال العزل الحراري لسطح الدبلكسات.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والنوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

٢٠٢٥ / ٠٩
الرقم:
٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٣
التاريخ:
المشفوعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية مهاريب للعناية بالمساجد
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٩٥

صور فوتوغرافية

٤- اعمال الدهانات الداخلية للدبلكسات (أساس+ طبقة معجون).



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والنوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

٢٠٢٥ / ٠٩
الرقم:
٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٣
التاريخ:
المشفوعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية مهاريب للعناية بالمساجد
إشرافاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٩٥

صور فوتوغرافية

٥- اعمال الاسقف المستعارة (الواح جبسية).



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والنوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

٢٠٢٥ / ٠٩
الرقم:
٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٣
التاريخ:
المشفوعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية مهاريب للعناية بالمساجد
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٩٥

صور فوتوغرافية

٦- اعمال بلاط الموز ایکوا في سطح الدبلكسات.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والنوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

٢٠٢٥ / ٠٩
الرقم:
٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٣
التاريخ:
المشفوعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية محاريب للعناية بالمساجد
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٩٥

صور فوتوغرافية

٧- اعمال بلاط البورسلان لجدران الدبلكسات.



محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والنوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

٢٠٢٥ / ٠٩
الرقم:
٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٣
التاريخ:

المشفوعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية محاريب للعناية بالمساجد
إشرافاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٩٥

المراسلات ومحاضر الاجتماعات

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والتوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

٢٠٢٥ / ٠٩
الرقم:
٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٣
التاريخ:
المشفوعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية مهاريب للعناية بالمساجد
إشرافاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: ٥٩٥

الملاحظات

محتويات التقرير

وصف العمل

وصف المشروع

فريق العمل

الأعمال المنفذة خلال
فترة التقرير

الاعتمادات

نسب الانجاز
والنوصيات

صور فوتوغرافية

صور المراسلات
ومحاضر الاجتماع

ملاحظات

